

Comune di Burcei - Completamento interventi di tutela e riqualificazione del Centro Storico: pavimentazione Salita Santa Maria

Comune di Burcei - Completamento interventi di tutela e riqualificazione del Centro Storico: pavimentazione Salita Santa Maria

□

[1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 91.722,09
- Risorse da impegnare: € 2.612,64
- Risorse spese: € 91.649,31
- Risorse da spendere: € 2.685,42

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Burcei](#) [9]

Indirizzo:

Burcei,

Attuatore:

[Comune di Burcei](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 94.334,73

Risorse impegnate:

€ 91.722,09

Risorse spese:

€ 91.649,31

Economie ammesse:

€2.685,42

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
08/06/2015
Data fine effettiva:
07/07/2015
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
23/10/2015
Data fine effettiva:
19/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
19/12/2015
Data fine effettiva:
19/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[8\]](#))



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[8\]](#))



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022