

Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nel PdG del SIC “Stagno di Pilo e di Casaraccio”

Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti nel PdG del SIC “Stagno di Pilo e di Casaraccio”


□

[1]

L'intervento ha finanziato interventi di razionalizzazione, recupero e valorizzazione dell'accessibilità alla spiaggia delle saline di Stintino dai due principali parcheggi ad essa dedicati, di cui uno accessibile direttamente dalla rotatoria presente sulla S.P. n. 31 Porto Torres-La Pelosa e l'altro accessibile invece dal primo percorrendo un breve tratto di strada asfaltata.

Dati finanziari

[2]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 150.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 145.156,40
- Risorse da spendere: € 4.843,60

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Stintino](#) [9]

Indirizzo:

Stintino, Via Torre Falcone

Attuatore:

[Comune di Stintino](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 150.000,00

Risorse impegnate:

€ 150.000,00

Risorse spese:

€ 145.156,40

Economie ammesse:

€4.843,60

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
21/09/2011
Data fine effettiva:
01/04/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
14/02/2014
Data fine effettiva:
16/07/2014
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
04/09/2014
Data fine effettiva:
04/09/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))



[29]

[The Jonathan Project S.r.l. \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Sassari \[30\]](#) ([SS \[8\]](#))



[31]

[Verding Srl \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[26\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Alghero \[28\]](#) ([SS \[8\]](#))

[Vedi tutti \[32\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022