

Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree dell'agglomerato industriale di Oristano

Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree dell'agglomerato industriale di Oristano

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari


[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 178.832,68
- Risorse da impegnare: € 3.321.167,32
- Risorse spese: € 87.384,45
- Risorse da spendere: € 3.412.615,55

Dati generali

Programma:



[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Salvaguardia](#) [4]

Azione:

[Azione - Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree dell'agglomerato industriale di Oristano](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Competitività per le imprese](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Oristano](#) [9]

Indirizzo:

Oristano, Piazza E. d'Arborea 44

Attuatore:

[Consorzio Industriale provinciale Oristanese](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.500.000,00

Risorse impegnate:

€ 178.832,68

Risorse spese:

€ 87.384,45

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altre investimenti nelle imprese

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio prevista:

03/02/2021

Data fine prevista:

10/03/2021

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

19/05/2021

Data fine prevista:

15/12/2021

- A05 - Collaudo
- Data inizio prevista:
15/12/2021
- Data fine prevista:
20/12/2021

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [28]

- [LdA 6.3.1.a](#) [29]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [30] ([OR](#) [8])



[31]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [31]


[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [32]

Comune:

[Cabras](#) [33] ([OR](#) [8])



[34]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [34]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [28]

- [LdA 6.2.2.d](#) [35]

Comune:

[Paulilatino](#) [36] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022