

Interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento di 'Murtas' e 'Carraras' DGR 28/61 del 24.6.11

Interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento di 'Murtas' e 'Carraras' DGR 28/61 del 24.6.11

□

 [1]

Presso i due impianti di sollevamento Murtas e Carraras è previsto un intervento di riqualificazione dell'impianto di media tensione, media/bassa tensione e del quadro power center che permetterà il funzionamento completamente automatico ed in sicurezza dell'impianto. La riqualificazione del sollevamento permetterà inoltre di attivare un sistema di TVCC da remoto con registrazioni ad evento altamente affidabile e determinante per il controllo dei sollevamenti.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 612.540,91

- Risorse da impegnare: € 7.459,09
- Risorse spese: € 612.540,91
- Risorse da spendere: € 7.459,09

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.5.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [8]

Comune:

[Iglesias](#) [9]

Indirizzo:

Iglesias,

Attuatore:

[Ente Acque della Sardegna \(ENAS\)](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 620.000,00

Risorse impegnate:

€ 612.540,91

Risorse spese:

€ 612.540,91

Economie ammesse:

€7.459,09

Temi prioritari:

Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/10/2011

Data fine effettiva:

26/11/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

26/09/2013

Data fine effettiva:

11/09/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

11/09/2015

Data fine effettiva:

21/09/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [8])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]
- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[26]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[17\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [27]

Dati aggiornati al 03/09/2022