

# Comune di Settimo San Pietro - SUPERHANDO - Centro servizi sovracomunali per il superamento dell'handicap e dello svantaggio sociale


## Comune di Settimo San Pietro - SUPERHANDO - Centro servizi sovracomunali per il superamento dell'handicap e dello svantaggio sociale

□  
 [1]

Il progetto ha consentito la realizzazione e il completamento del Centro regionale di eccellenza per il superamento dell'handicap e dello svantaggio sociale denominato "SuperHando", promosso dal Comune di Settimo San Pietro.

Il completamento ha previsto la costruzione di due unità abitative "Abitare solidale", destinate a persone disabili intellettive o sofferenti mentali, affiancate da figure di riferimento quali educatori, assistenti sociali, operatori socio sanitari, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore.

## Dati finanziari



**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 4.298.858,05
- Risorse da impegnare: € 701.141,95
  
- Risorse spese: € 4.180.633,40
- Risorse da spendere: € 819.366,60

**Dati generali**

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a URB](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Settimo San Pietro](#) [9]

Indirizzo:

Settimo San Pietro,

Attuatore:

[Comune di Settimo San Pietro](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

**Dati finanziari**

Risorse programmate:

€ 5.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 4.298.858,05

Risorse spese:

€ 4.180.633,40

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
02/09/2009  
Data fine effettiva:  
02/09/2009
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio prevista:  
18/05/2010  
Data fine prevista:  
30/06/2016  
Data inizio effettiva:  
18/05/2010  
Data fine effettiva:  
n.d.
- A05 - Collaudo  
Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

### [Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [5]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

**[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[19\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[24]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[8\]](#))



[29]

**[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[8\]](#))



[33]

**[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[8\]](#))

