

Impianto OS09 n. 24529 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 8 di Cagliari

Impianto OS09 n. 24529 - Impianto solare integrato - Ospedali sostenibili - ASL n. 8 di Cagliari



L'intervento consiste nell'installazione di un impianto fotovoltaico che porterà notevoli risparmi sia nella spesa per l'energia elettrica che nei consumi di risorse non rinnovabili. Infatti l'impianto permetterà di risparmiare sul petrolio, con conseguente riduzione di emissioni di CO2. Il programma della Regione Sardegna cofinanzia impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica collegati alla rete di distribuzione, i cui moduli fotovoltaici costituiscono parte integrante degli elementi costruttivi di complessi edilizi. La strategia della Regione è incentrata sulla riduzione dei consumi energetici, che sono fonte di inquinamento e un'importante voce di spesa per le amministrazioni nazionali e locali.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 952.508,62



- Risorse da impegnare: € 30.741,38
- Risorse spese: € 855.786,38
- Risorse da spendere: € 127.463,62

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE III](#) [3]

Linea:

[LdA 3.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Isili](#) [8]

Indirizzo:

Isili,

Attuatore:

[Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 983.250,00

Risorse impegnate:

€ 952.508,62

Risorse spese:

€ 855.786,38

Economie ammesse:

€ 127.463,62

Temi prioritari:

Energia rinnovabile: solare

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

19/06/2012

Data fine effettiva:

18/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

10/04/2012

Data fine effettiva:

14/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

23/12/2015

Data fine effettiva:

26/02/2016

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [21]
- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VIII](#) [27]
- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [7])



[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [31]
- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [7])



[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [31]
- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022