

Comune di Villaputzu - Connessione funzionale tra l'area portuale e la torre di Porto Corallo

Comune di Villaputzu - Connessione funzionale tra l'area portuale e la torre di Porto Corallo

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 695.193,32
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 659.697,79
- Risorse da spendere: € 35.495,53

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Villaputzu](#) [9]

Indirizzo:

Villaputzu,

Attuatore:

[Comune di Villaputzu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 695.193,32

Risorse impegnate:

€ 695.193,32

Risorse spese:

€ 659.697,79

Economie ammesse:

€35.495,53

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

18/04/2012

Data fine effettiva:

18/04/2012

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
04/01/2013
Data fine effettiva:
11/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
01/12/2015
Data fine effettiva:
11/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [8])

[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [8])

[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022