

Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile realizzate dal Comune di Sarroch

Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile realizzate dal Comune di Sarroch




Realizzazione di una rete innovativa, in grado di connettere alcuni diversi soggetti che producono e consumano energia elettrica. In particolare, il progetto riguarda gli edifici delle Scuole Secondarie di I grado di Sarroch e Villa San Pietro. Obiettivi: 1) definire lo stato degli edifici e i relativi consumi di energia; 2) monitorare la spesa per i consumi energetici; 3) proporre azioni tempestive e mirate per la riduzione dei consumi energetici. Il progetto prevede azioni di sensibilizzazione, formazione e informazione, oltre che la creazione di una piattaforma web based, connessa con gli apparecchi elettrici presenti negli edifici suddetti attraverso dispositivi wi-fi.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 62.208,19



- Risorse da impegnare: € 664,89
- Risorse spese: € 62.208,19
- Risorse da spendere: € 684,89

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.2.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Sarroch](#) [8]

Indirizzo:

Sarroch,

Attuatore:

[Comune di Sarroch](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 62.893,08

Risorse impegnate:

€ 62.208,19

Risorse spese:

€ 62.208,19

Economie ammesse:

€684,89

Temi prioritari:

Altre misure per tutelare l'ambiente e prevenire i rischi

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto
Data inizio effettiva:

20/03/2012

Data fine effettiva:

20/03/2012

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

07/05/2012

Data fine effettiva:

17/06/2014

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

04/07/2014

Data fine effettiva:

11/11/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])




[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]
 - [LdA 4.1.2.b](#) [21]
- Comune:
- [Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])
- [Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VIII](#) [26]
- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]
- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [7])



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [30]
- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022