

Comune di Golfo Aranci - Completamento dei lavori di riqualificazione urbana strade interne compreso il lungomare

Comune di Golfo Aranci - Completamento dei lavori di riqualificazione urbana strade interne compreso il lungomare

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 531.473,03
- Risorse da impegnare: € 53.529,57

- Risorse spese: € 531.473,03
- Risorse da spendere: € 53.529,57

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Golfo Aranci](#) [9]

Indirizzo:

Golfo Aranci, via Libertà 74

Attuatore:

[Comune di Golfo Aranci](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 585.002,60

Risorse impegnate:

€ 531.473,03

Risorse spese:

€ 531.473,03

Economie ammesse:

€53.529,57

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

26/04/2011

Data fine effettiva:

05/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

07/09/2012

Data fine effettiva:

06/03/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

03/06/2014

Data fine effettiva:

03/06/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [8])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion](#) [...] [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Agius](#) [24] ([OT](#) [8])



[25]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [25]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [26]

Comune:

[Olbia](#) [27] ([OT](#) [8])



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022