

Comune di Putifigari - Riqualficazione e valorizzazione del centro storico

Comune di Putifigari - Riqualficazione e valorizzazione del centro storico

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualficazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 255.310,68
- Risorse da impegnare: € 158.370,42

- Risorse spese: € 255.274,80
- Risorse da spendere: € 158.406,30

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Putifigari](#) [8]

Indirizzo:

Putifigari, piazza Boyl 9

Attuatore:

[Comune di Putifigari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 413.681,10

Risorse impegnate:

€ 255.310,68

Risorse spese:

€ 255.274,80

Economie ammesse:

€158.406,30

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/11/2011

Data fine effettiva:

30/01/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/01/2012

Data fine effettiva:

09/04/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

09/04/2015

Data fine effettiva:

09/04/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macrozion \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[Tivinci Srl](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Alghero](#) [26] ([SS](#) [7])



[The Jonathan Project S.r.l.](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Sassari](#) [28] ([SS](#) [7])



[Verding Srl](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Alghero](#) [26] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022