

# Comune di Tissi - Recupero e valorizzazione del centro storico e pertinenze Chiesa S. Vittoria

## Comune di Tissi - Recupero e valorizzazione del centro storico e pertinenze Chiesa S. Vittoria




Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 603.967,26
- Risorse da impegnare: € 117.758,69



- Risorse spese: € 599.115,79
- Risorse da spendere: € 122.610,16

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Tissi](#) [8]

Indirizzo:

Tissi, via Dante 5

Attuatore:

[Comune di Tissi](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 721.725,95

Risorse impegnate:

€ 603.967,26

Risorse spese:

€ 599.115,79

Economie ammesse:

€122.610,16

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/04/2013

Data fine effettiva:

04/07/2013

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
14/04/2014  
Data fine effettiva:  
23/10/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
25/11/2015  
Data fine effettiva:  
25/11/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [17])

[Vedi tutti](#) [22]

## Altri progetti nella provincia



[23]

[Tivinci Srl](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Alghero](#) [26] ([SS](#) [7])



[27]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Sassari](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[Verding Srl](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [24]

- [LdA 6.2.1.a](#) [25]

Comune:

[Alghero](#) [26] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022