

Comune di Loiri Porto San Paolo - Completamento della piazza antistante la Chiesa di SS Pietro e Paolo e relativo parcheggio

Comune di Loiri Porto San Paolo - Completamento della piazza antistante la Chiesa di SS Pietro e Paolo e relativo parcheggio


□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 345.096,98
- Risorse da impegnare: € 0,30

- Risorse spese: € 345.096,98
- Risorse da spendere: € 0,30

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Loiri Porto San Paolo](#) [9]

Indirizzo:

Loiri Porto San Paolo, Viale Dante 28

Attuatore:

[Comune di Loiri Porto San Paolo](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 345.097,28

Risorse impegnate:

€ 345.096,98

Risorse spese:

€ 345.096,98


Economie ammesse:

€0,30

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
09/02/2011
Data fine effettiva:
28/11/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
22/04/2012
Data fine effettiva:
13/07/2012
- A05 - Collaudo
Data inizio prevista:
13/07/2012
Data fine prevista:
13/07/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [8])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[macroazioni \[...\] \[10\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[4\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[5\]](#)

Comune:

[Agius \[24\]](#) ([OT \[8\]](#))



[25]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[26\]](#)

Comune:

[Olbia \[27\]](#) ([OT \[8\]](#))



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[4\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[5\]](#)

Comune:

[Aglientu \[29\]](#) ([OT \[8\]](#))

[Vedi tutti \[30\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022