

Realizzazione di reti metropolitane (MAN) - Olbia

Realizzazione di reti metropolitane (MAN) - Olbia

□

[1]

Il progetto ha permesso di: a) garantire maggiore qualità e accessibilità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione; b) mettere in rete i servizi tecnologici e informativi facilitandone la gestione; c) avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini; d) offrire ai cittadini la fruizione di numerosi servizi direttamente dal pc con un notevole risparmio di tempo. In sintesi ha previsto la realizzazione di una rete telematica finalizzata a connettere, mediante cavo a fibre ottiche, diverse sedi della pubblica amministrazione nel territorio olbiese: la sede comunale del palazzo civico, l'Expo, le scuole elementari e medie, la sede dell'Arst, l'ospedale San G. di Dio, la sede della provincia, l'Istituto Tecnico "D. Panedda", il Liceo Scientifico "L. Mossa", il Liceo Classico "A. Gramsci" e l'Istituto Tecnico "A. Deffenu".

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.539.157,85
- Risorse da impegnare: € 295.719,15

- Risorse spese: € 2.354.618,56
- Risorse da spendere: € 480.258,44

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE I](#) [4]

Linea:

[LdA 1.1.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Olbia](#) [9]

Indirizzo:

Olbia,

Attuatore:

[Comune di Olbia](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.834.877,00

Risorse impegnate:

€ 2.539.157,85

Risorse spese:

€ 2.354.618,56

Economie ammesse:

€480.258,44

Temi prioritari:

Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

24/07/2014

Data fine effettiva:

07/10/2014

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
07/11/2012
Data fine effettiva:
15/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
22/12/2015
Data fine effettiva:
28/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [26] ([OT](#) [8])



[27]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Olbia](#) [9] ([OT](#) [8])



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022