

Realizzazione di reti metropolitane (MAN) - Oristano

Realizzazione di reti metropolitane (MAN) - Oristano

□

[1]

Il progetto delle reti metropolitane (MAN) ha permesso di:

- garantire maggiore qualità e accessibilità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione;
- mettere in rete i servizi tecnologici e informativi facilitandone la gestione;
- avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini;
- offrire ai cittadini la fruizione di numerosi servizi direttamente dal pc con un notevole risparmio di tempo.

Grazie al progetto, la città di Oristano è stata connessa alla Rete Telematica Regionale, pertanto tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione della città sono interconnessi tra loro e garantiscono più ampi e migliori servizi online alla cittadinanza.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.232.923,59
- Risorse da impegnare: € 20.451,41

- Risorse spese: € 3.205.543,46
- Risorse da spendere: € 47.831,54

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE I](#) [4]

Linea:

[LdA 1.1.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Oristano](#) [9]

Indirizzo:

Oristano, P.ZZA E. D'ARBOREA 44

Attuatore:

[Comune di Oristano](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.253.375,00

Risorse impegnate:

€ 3.232.923,59

Risorse spese:

€ 3.205.543,46

Economie ammesse:

€47.831,54

Temi prioritari:

Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

23/09/2014

Data fine effettiva:

23/12/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

12/01/2015

Data fine effettiva:

17/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

20/08/2015

Data fine effettiva:

22/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [26][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [27]- [LdA 6.3.1.a](#) [28]


Comune:

[Baratili San Pietro](#) [29] ([OR](#) [8])

[30]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [30][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [22]- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [31]

Comune:

[Cabras](#) [32] ([OR](#) [8])

[33]

[PIA IND10 PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [33][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [27]- [LdA 6.2.2.d](#) [34]

Comune:

[Paulilatino](#) [35] ([OR](#) [8])[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022