

# Realizzazione di reti metropolitane (MAN) - Nuoro

## Realizzazione di reti metropolitane (MAN) - Nuoro

□

 [1]

Il progetto delle reti metropolitane (MAN) ha permesso di: a) garantire maggiore qualità e accessibilità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione; b) mettere in rete i servizi tecnologici e informativi facilitandone la gestione; c) avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini; d) offrire ai cittadini la fruizione di numerosi servizi direttamente dal pc con un notevole risparmio di tempo.

Grazie al progetto, la città di Nuoro è stata connessa alla Rete Telematica Regionale, pertanto tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione della città sono interconnessi tra loro e garantiscono più ampi e migliori servizi online alla cittadinanza.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.224.077,19
- Risorse da impegnare: € 349.749,29

- Risorse spese: € 2.218.010,74
- Risorse da spendere: € 355.815,74

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE I](#) [4]

Linea:

[LdA 1.1.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Nuoro](#) [9]

Indirizzo:

Nuoro, VIA DANTE 44

Attuatore:

[Comune di Nuoro](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.573.826,48

Risorse impegnate:

€ 2.224.077,19

Risorse spese:

€ 2.218.010,74

Economie ammesse:

€355.815,74

Temi prioritari:

Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/04/2015

Data fine effettiva:

30/06/2015

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
24/08/2015  
Data fine effettiva:  
22/12/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
11/11/2015  
Data fine effettiva:  
22/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia




[26]

### [Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [22]- [LdA 4.1.5.a](#) [27]

Comune:


[Macomer](#) [28] ([NU](#) [8])

[29]

### [Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [30]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [31]

Comune:

[Nuoro](#) [9] ([NU](#) [8])

[32]

### [Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]- [Asse VI](#) [34]- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022