

Lavori di ristrutturazione e riattamento del Giardino Calamida Comune di Oliena

Lavori di ristrutturazione e riattamento del Giardino Calamida Comune di Oliena

□

[1]

L'intervento ha permesso: la ristrutturazione del porticato "A" con il rifacimento del manto di copertura, la manutenzione straordinaria del fronte e il restauro di un vecchio pozzo posto in adiacenza all'ingresso della Via Garibaldi; la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica "F", destinato a sala polifunzionale, da posizionarsi nello spazio compreso tra la sala espositiva e i laboratori artigianali; la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria sul fabbricato esistente "G"; la sostituzione dell'impianto di illuminazione esterna esistente; interventi di manutenzione straordinaria sulle opere in ferro (cancelli e ringhiere) riguardanti gli ingressi sulla Via Garibaldi e sulla Via Barasoro e il perimetro dell'area; la realizzazione di interventi riguardanti le sistemazioni esterne (vialetti, muri, piantumazioni).

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 361.934,37

- Risorse da impegnare: € 152.723,39
- Risorse spese: € 338.927,37
- Risorse da spendere: € 175.730,39

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Oliena](#) [9]

Indirizzo:

Oliena, Via Vittorio Emanuele

Attuatore:

[Comune di Oliena](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 514.657,76

Risorse impegnate:

€ 361.934,37

Risorse spese:

€ 338.927,37

Economie ammesse:

€175.730,39

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/04/2012

Data fine effettiva:

18/04/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

17/07/2014

Data fine effettiva:

08/05/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

09/07/2015

Data fine effettiva:

29/07/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [21]
- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]
- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])



[28]


[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]
- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])



[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]
- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022