

Comune di Alà dei Sardi - Miglioramento dell'intervento di Recupero e riqualificazione urbana del centro storico

Comune di Alà dei Sardi - Miglioramento dell'intervento di Recupero e riqualificazione urbana del centro storico



Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 34.611,15
- Risorse da impegnare: € 7.150,99



- Risorse spese: € 34.611,15
- Risorse da spendere: € 7.150,99

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Ala' dei Sardi](#) [8]

Indirizzo:

Ala' dei Sardi,

Attuatore:

[Comune di Alà dei Sardi](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 41.762,14

Risorse impegnate:

€ 34.611,15

Risorse spese:

€ 34.611,15

Economie ammesse:

€7.150,99

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

14/06/2013

Data fine effettiva:

20/06/2013

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
02/08/2013
Data fine effettiva:
08/08/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
08/08/2013
Data fine effettiva:
09/08/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [7])



[13]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [13]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [14]

Comune:

[Carbonia](#) [15] ([CI](#) [16])



[17]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [18]

- [LdA 4.1.2.b](#) [19]

Comune:

[Buggerru](#) [20] ([CI](#) [16])[Vedi tutti](#) [21]

Altri progetti nella provincia



[22]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Agius](#) [23] ([OT](#) [7])



[24]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [18]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [25]

Comune:

[Olbia](#) [26] ([OT](#) [7])



[27]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Aglientu](#) [28] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [29]

Dati aggiornati al 03/09/2022