

Musealizzazione struttura espositiva "casa Zapata" - Barumini

Musealizzazione struttura espositiva "casa Zapata" - Barumini

L'ambito d'intervento ha riguardato "Casa Zapata", gioiello storico-artistico del paese di Barumini, un palazzo baronale convertito oggi a museo contenente una raccolta di reperti organizzata in tre sezioni: archeologica, storico-archivistica, etnografica.

L'intervento di valorizzazione è stato diretto all'adeguamento dell'allestimento e all'adeguamento funzionale della struttura museale mediante l'esecuzione di lavori e forniture atte, tra l'altro, ad adeguare la struttura alla normativa nazionale antincendio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 191.198,32
- Risorse da impegnare: € 8.801,68

- Risorse spese: € 181.332,47
- Risorse da spendere: € 18.667,53

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Barumini](#) [8]

Indirizzo:

Barumini, via san francesco 5

Attuatore:

[Comune di Barumini](#) [9]

Dati aggiornati il:

10/02/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 200.000,00

Risorse impegnate:

€ 191.198,32

Risorse spese:

€ 181.332,47

Economie ammesse:

€18.667,53

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/07/2014

Data fine effettiva:

14/07/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/10/2014

Data fine effettiva:

16/03/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

31/08/2015

Data fine effettiva:

31/08/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]


Altri progetti nella provincia



[24]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [24][POR FESR 2014-2020](#) [25]- [Asse VI](#) [26]- [Azione 6.3.1](#) [27]


Comune:

[Villacidro](#) [28] ([VS](#) [7])

[29]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [29][POR FESR 2014-2020](#) [25]- [Asse VI](#) [26]- [Azione 6.3.1](#) [27]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [30] ([VS](#) [7])

[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [31][POR FESR 2014-2020](#) [25]- [Asse IV](#) [32]- [Azione 4.1.1](#) [33]

Comune:

[Sanluri](#) [34] ([VS](#) [7])[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022