

Completamento della vetrina espositiva dei prodotti agro-alimentari ed artigianali del medio-compidano

Completamento della vetrina espositiva dei prodotti agro-alimentari ed artigianali del medio-compidano

□

 [1]

Completamento e messa in esercizio di una struttura dedicata all'esposizione, promozione e vendita dei prodotti agroalimentari ed artigianali tipici dell'area del Medio Campidano. Gli interventi previsti sono relativi alle finiture degli ambienti interni e degli spazi esterni, al fine di consentire la fruizione del complesso da parte dei produttori e degli utenti. L'intervento rappresenta un esempio di costruzione di architettura in terra cruda e potrà essere assunto come momento di ricerca e sperimentazione del recupero del costruito urbano con tecniche oramai in disuso.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 505.293,65

- Risorse da impegnare: € 109.700,33
- Risorse spese: € 457.596,24
- Risorse da spendere: € 157.403,76

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Serrenti](#) [9]

Indirizzo:

Serrenti,

Attuatore:

[Comune di Serrenti](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 615.000,00

Risorse impegnate:

€ 505.293,65

Risorse spese:

€ 457.596,24

Economie ammesse:

€157.403,76

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:

28/01/2011

Data fine effettiva:

30/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

24/12/2012

Data fine effettiva:

09/04/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

31/07/2014

Data fine effettiva:

03/12/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]
- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

- [Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])
- [Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]


[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]
- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])



[30]


[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [30]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]
- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [8])



[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [32]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [33]
- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [35] ([VS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022