

Lavori di rifunzionalizzazione della via dei Minatori

Lavori di rifunzionalizzazione della via dei Minatori

□
 [1]

Lavori di rifunzionalizzazione della via dei Minatori.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 312.218,52
- Risorse da impegnare: € 87.781,48

- Risorse spese: € 298.710,48
- Risorse da spendere: € 101.289,52

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:



[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.a LLPP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [8]

Comune:

[Carbonia](#) [9]

Indirizzo:

Carbonia,

Attuatore:

[Comune di Carbonia](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 400.000,00

Risorse impegnate:

€ 312.218,52

Risorse spese:

€ 298.710,48

Economie ammesse:

€101.289,52

Temi prioritari:

Trasporti urbani

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/03/2011

Data fine effettiva:

20/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

15/10/2012

Data fine effettiva:

29/11/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

23/01/2014

Data fine effettiva:

23/01/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [9] ([CI](#) [8])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [19]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[4\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[24\] \(CI \[8\]\)](#)



[25]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[4\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Villamassargia \[24\] \(CI \[8\]\)](#)



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[16\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE V \[4\]](#)

- [LdA 5.1.2.a URB \[17\]](#)

Comune:

[Carbonia \[9\] \(CI \[8\]\)](#)

[Vedi tutti \[26\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022