

# Lavori di qualificazione del sito archeologico "Chiesa di San Simplicio" Olbia

## Lavori di qualificazione del sito archeologico "Chiesa di San Simplicio" Olbia

□

L'intervento riguarda l'area circostante la Chiesa di San Simplicio di Olbia. I lavori hanno consentito la realizzazione di camminamenti e di percorsi guidati, il restauro delle tombe e la creazione di segnaletica e sistemi informativi touch screen. È stato inoltre realizzato l'impianto di illuminazione, di trattamento aria, e l'impianto di video sorveglianza ed antintrusione.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.115.787,14
- Risorse da impegnare: € 64.212,86
  
- Risorse spese: € 1.069.382,48
- Risorse da spendere: € 110.617,52

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Olbia](#) [8]

Indirizzo:

Olbia,

Attuatore:

[Comune di Olbia](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.180.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.115.787,14

Risorse spese:

€ 1.069.382,48

Economie ammesse:

€110.617,52

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

02/01/2014

Data fine effettiva:

12/03/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

30/10/2014

Data fine effettiva:

31/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

31/03/2016

Data fine prevista:

31/05/2016

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [18])[Vedi tutti](#) [22]

## Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [24] ([OT](#) [7])



[25]

[PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [26]

Comune:

[Olbia](#) [8] ([OT](#) [7])



[27]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [28] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [29]

Dati aggiornati al 03/09/2022