

Collegamento della via Bronte con la stazione ferroviaria (Asse attrezzato - Elmas)

Collegamento della via Bronte con la stazione ferroviaria (Asse attrezzato - Elmas)

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 100.673,16
- Risorse da impegnare: € 499.326,84
- Risorse spese: € 46.936,64
- Risorse da spendere: € 553.063,36

Dati generali

Programma:



[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Ferrovie](#) [4]

Azione:

[Azione - Asse attrezzato urbano Elmas - Assemini - Decimomannu](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Elmas](#) [9]

Indirizzo:

Elmas,

Attuatore:

[Comune di Elmas](#) [10]

Dati aggiornati il:

05/03/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 600.000,00

Risorse impegnate:

€ 100.673,16

Risorse spese:

€ 46.936,64

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Ferrovie

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio prevista:

02/05/2019

Data fine prevista:

20/07/2022

Data inizio effettiva:

02/05/2019

Data fine effettiva:

n.d.

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

01/09/2022

Data fine prevista:

01/05/2023

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

01/06/2023

Data fine prevista:

01/06/2023

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[28\]](#)

- [Asse VIII \[29\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[31\]](#) ([CA \[8\]](#))



[32]

[ICOOHUNT SRL \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[13\]](#)

- [ASSE VI \[33\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[34\]](#)

Comune:

[Pula \[35\]](#) ([CA \[8\]](#))



[36]

[SarduPro S.r.l. \[36\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[13\]](#)

- [ASSE VI \[33\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[34\]](#)

Comune:

[Cagliari \[31\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[37\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022