

Arretramento della stazione di Olbia

Arretramento della stazione di Olbia

□

 [1]

L'intervento prevede la prima fase del progetto di arretramento della stazione di Olbia, con l'esecuzione delle opere ferroviarie e impiantistiche connesse che prevedono:

- la nuova stazione viaggiatori;
- i binari della stazione;
- gli impianti di sicurezza e segnalamento;
- le opere di viabilità per l'accesso alla stazione.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 13.000.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 11.620.378,85
- Risorse da spendere: € 1.379.621,15

Dati generali



Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Ferrovie](#) [4]

Azione:

[Stazione ferroviaria di Olbia](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Olbia](#) [9]

Indirizzo:

Olbia,

Attuatore:

[RFI Gruppo Ferrovie dello Stato](#) [10]

Dati aggiornati il:

29/04/2022

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 13.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 13.000.000,00

Risorse spese:

€ 11.620.378,85

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Ferrovie

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/09/2015

Data fine effettiva:

19/03/2016

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

01/11/2017

Data fine prevista:

20/09/2021

Data inizio effettiva:

05/07/2018

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

03/04/2019

Data fine prevista:

31/08/2022

Data inizio effettiva:

03/04/2019

Data fine effettiva:

n.d.

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [8])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Agius](#) [27] ([OT](#) [8])



[28]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Olbia](#) [9] ([OT](#) [8])



[30]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Aglientu](#) [31] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022