

Lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/2006 della discarica dismessa di rifiuti urbani in loc. Tuccurutai (Comune di Nuoro)

Lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs 152/2006 della discarica dismessa di rifiuti urbani in loc. Tuccurutai (Comune di Nuoro)

□

 [1]

Intervento atto ad isolare in modo definitivo il corpo rifiuti interrati rispetto alle potenziali vie di migrazione.

Si prevede il posizionamento di un apposito capping di copertura assimilabile ai requisiti del D.Lgs. 36/2003, in corrispondenza del corpo principale di rifiuti e la realizzazione di un apposito sistema di gestione delle acque meteoriche. Nell'angolo Nord del sito di intervento è presente l'edificio adibito in origine ad incenerimento dei rifiuti. L'intervento prevede la demolizione dell'ex inceneritore con smaltimento verso l'esterno del materiale non riutilizzabile in sito e degli eventuali rifiuti presenti e riutilizzo delle macerie provenienti dalla demolizione dell'edificio quale strato di regolarizzazione sotto il pacchetto di copertura, previa selezione e riduzione volumetrica del materiale con impianti di frantumazione e vagliatura autorizzati, per ridurre i flussi dei materiali in uscita dal cantiere destinati a smaltimento.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.700.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 1.251.038,14
- Risorse da spendere: € 448.961,86

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Nuoro](#) [9]

Indirizzo:

Nuoro, Via Dante 44

Attuatore:

[Comune di Nuoro](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.700.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.700.000,00

Risorse spese:

€ 1.251.038,14

Economie ammesse:

€448.961,86

Temi prioritari:

Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

17/03/2015

Data fine effettiva:

21/07/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

09/09/2015

Data fine effettiva:

13/12/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

07/10/2015

Data fine effettiva:

28/02/2017

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di](#)

[San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3][- ASSE V](#) [13][- LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])


[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21][POR FESR 2007-2013](#) [3][- ASSE IV](#) [4][- LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [25][POR FESR 2007-2013](#) [3][- ASSE IV](#) [4][- LdA 4.1.5.a](#) [26]


Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])

[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [28][POR FESR 2007-2013](#) [3][- ASSE II](#) [29][- LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [9] ([NU](#) [8])

[31]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [32]

- [Asse VI](#) [33]

- [Azione 6.6.1](#) [34]

Comune:

[Orani](#) [35] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022