

Rotatoria nell'incrocio tra via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni (Asse attrezzato - Assemini)

Rotatoria nell'incrocio tra via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni (Asse attrezzato - Assemini)

□ [1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 246.639,70
- Risorse da impegnare: € 62.979,02

- Risorse spese: € 215.889,23
- Risorse da spendere: € 93.729,49

Dati generali

Programma:



[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Ferrovie](#) [4]

Azione:

[Azione - Asse attrezzato urbano Elmas - Assemini - Decimomannu](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Assemini](#) [9]

Indirizzo:

Assemini, Piazza Repubblica 1

Attuatore:

[Comune di Assemini](#) [10]

Dati aggiornati il:

01/09/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 309.618,72

Risorse impegnate:

€ 246.639,70

Risorse spese:

€ 215.889,23

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Ferrovie

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

22/09/2017

Data fine effettiva:

12/12/2017

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

01/10/2021

Data fine prevista:

17/10/2022

Data inizio effettiva:

01/10/2021

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

17/10/2022

Data fine prevista:

03/11/2022

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [27]

[POR FESR 2014-2020](#) [28]

- [Asse VIII](#) [29]

- [Azione 8.1.1](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [31] ([CA](#) [8])



[32]

[ICOOHUNT SRL](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [33]

- [LdA 6.2.1.a](#) [34]

Comune:

[Pula](#) [35] ([CA](#) [8])



[36]

[SarduPro S.r.l.](#) [36]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [33]

- [LdA 6.2.1.a](#) [34]

Comune:

[Cagliari](#) [31] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022