

104 COMUNE DI DESULO-- SCUOLA MEDIA- NU000002---

104 COMUNE DI DESULO-- SCUOLA MEDIA-NU000002---

□

[1]

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione dei locali e degli spazi attrezzati già esistenti nelle scuole (aule speciali, laboratori, spazi per attività culturali e ricreative in genere, spazi di accoglienza, palestre e impianti sportivi).

Tali interventi sono finalizzati al miglioramento e riqualificazione delle strutture scolastiche, allo sviluppo della scuola digitale con l'integrazione di dotazioni scientifiche e tecnologiche e al rinnovamento della didattica sul territorio regionale.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 148.131,44
- Risorse da impegnare: € 1.868,56
- Risorse spese: € 147.327,10
- Risorse da spendere: € 2.672,90

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [4]

Azione:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Desulo](#) [9]

Indirizzo:

Desulo,

Attuatore:

[Comune di Desulo](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 150.000,00

Risorse impegnate:

€ 148.131,44

Risorse spese:

€ 147.327,10

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

26/09/2011

Data fine effettiva:

26/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Nessuna informazione disponibile

- AUS - Corraduo

Nessuna informazione disponibile

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione [...] [27]

POR FESR 2007-2013 [13]

- ASSE IV [23]

- LdA 4.1.5.a [28]

Comune:

Macomer [29] (NU [8])



[30]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [30]


POR FESR 2007-2013 [13]

- ASSE II [31]

- LdA 2.2.2.c Pol. so. [32]

Comune:

Nuoro [33] (NU [8])



[34]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [34]

POR FESR 2014-2020 [35]

- Asse VI [36]

- Azione 6.6.1 [37]

Comune:

Orani [38] (NU [8])

Vedi tutti [39]

Dati aggiornati al 03/09/2022