

Recupero, adeguamento e valorizzazione dell'armatura urbana e paesaggistica - Comune di Martis

Recupero, adeguamento e valorizzazione dell'armatura urbana e paesaggistica - Comune di Martis

[1]
Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 981.700,86
- Risorse da impegnare: € 81.305,95
- Risorse spese: € 979.379,75
- Risorse da spendere: € 83.627,06

[Dati generali](#)

Programma:



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Martis](#) [9]

Indirizzo:

Martis, Corso Umberto I

Attuatore:

[Comune di Martis](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.063.006,81

Risorse impegnate:

€ 981.700,86

Risorse spese:

€ 979.379,75

Economie ammesse:

€83.627,06

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

18/02/2015

Data fine effettiva:

20/02/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

21/05/2015

Data fine effettiva:

16/12/2015

- **AUS - Corradu**
Data inizio effettiva:
16/12/2015
Data fine effettiva:
22/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Tivinci Srl [25]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])



[29]

The Jonathan Project S.r.l. [29]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Sassari [30] (SS [8])



[31]

Verding Srl [31]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])

Vedi tutti [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022