

Fornitura di immobile prefabbricato da utilizzare come sede delle associazioni sportive-culturali.

Fornitura di immobile prefabbricato da utilizzare come sede delle associazioni sportive-culturali.

□

 [1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 240.218,00
- Risorse da impegnare: € 3.782,00
- Risorse spese: € 240.218,00
- Risorse da spendere: € 3.782,00

Dati generali

Programma:



[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Salvaguardia](#) [4]

Azione:

[Azione - Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Galtelli](#) [9]

Indirizzo:

Galtelli', Piazza SS Crocifisso, 08020 Galtelli (NU)

Attuatore:

[Comune di Galtelli](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 244.000,00

Risorse impegnate:

€ 240.218,00

Risorse spese:

€ 240.218,00

Economie ammesse:

€3.782,00

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

28/12/2015

Data fine effettiva:

28/12/2015

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

28/12/2015

Data fine effettiva:

17/10/2016

- B03 - verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

28/12/2015

Data fine effettiva:

17/10/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione [...] [27]

POR FESR 2007-2013 [13]

- ASSE IV [23]

- LdA 4.1.5.a [28]

Comune:

Macomer [29] (NU [8])



[30]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [30]


POR FESR 2007-2013 [13]

- ASSE II [31]

- LdA 2.2.2.c Pol. so. [32]

Comune:

Nuoro [33] (NU [8])



[34]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [34]

POR FESR 2014-2020 [35]

- Asse VI [36]

- Azione 6.6.1 [37]

Comune:

Orani [38] (NU [8])

Vedi tutti [39]

Dati aggiornati al 03/09/2022