

# Rete di cooperazione Barbagia Mandrolisai Riqualficazione e recupero del tessuto insediativo urbano

## Rete di cooperazione Barbagia Mandrolisai Riqualficazione e recupero del tessuto insediativo urbano

□

 [1]

Informazioni in corso di integrazione

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 616.999,60
- Risorse da impegnare: € 0,40
- Risorse spese: € 430.786,73
- Risorse da spendere: € 186.213,27

### Dati generali

Programma:



[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Salvaguardia](#) [4]

Azione:

[Azione - Riqualificazione integrata delle aree urbane](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Belvi](#) [9]

Indirizzo:

Belvi', Via Roma, 17 17

Attuatore:

[Comune di Belvi](#) [10]

Dati aggiornati il:

19/03/2022

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 617.000,00

Risorse impegnate:

€ 616.999,60

Risorse spese:

€ 430.786,73

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/11/2017

Data fine effettiva:

28/12/2017

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

26/06/2018

Data fine prevista:

22/12/2018

Data inizio effettiva:

26/06/2018

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

12/02/2019

Data fine prevista:

12/02/2019

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[vedi tutti](#) [26]

## Altri progetti nella provincia



[27]

### [Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.1.5.a](#) [28]

Comune:

[Macomer](#) [29] ([NU](#) [8])



[30]

### [Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[30\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE II](#) [31]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [32]

Comune:

[Nuoro](#) [33] ([NU](#) [8])



[34]

### [Parco e centro servizi del Monte Gonare \[34\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [35]

- [Asse VI](#) [36]

- [Azione 6.6.1](#) [37]

Comune:

[Orani](#) [38] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [39]

Dati aggiornati al 03/09/2022