

Progetto CHIRRA per lo start-up dell'Ente Gestore dell'area SIC "Stagni di Murtas e s'Aqua durci" ed il recupero di un fabbricato da adibire a sede dell'organismo di gestione del sito

Progetto CHIRRA per lo start-up dell'Ente Gestore dell'area SIC "Stagni di Murtas e s'Aqua durci" ed il recupero di un fabbricato da adibire a sede dell'organismo di gestione del sito

□

[1]

Recupero di un fabbricato in località Porto Corallo da destinare a sede dell'ente gestore dell'area SIC "Stagni di Murtas e S'Aqua durci e relativo acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche per la sede.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 141.414,14
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 119.891,82
- Risorse da spendere: € 21.522,32

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Villaputzu](#) [9]

Indirizzo:

Villaputzu,

Attuatore:

[Comune di Villaputzu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 141.414,14

Risorse impegnate:

€ 141.414,14

Risorse spese:

€ 119.891,82

Economie ammesse:

€21.522,32

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
05/07/2012
Data fine effettiva:
06/06/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
27/10/2014
Data fine effettiva:
04/02/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
20/02/2015
Data fine effettiva:
20/02/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))



[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA \[8\]](#))



[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022