

Ristrutturazione edificio locali locomotori stazione ambientale Parco Molentargius - Saline

Ristrutturazione edificio locali locomotori stazione ambientale Parco Molentargius - Saline

□

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 133.177,63
- Risorse da impegnare: € 6.822,37
- Risorse spese: € 133.177,63
- Risorse da spendere: € 6.822,37

[Dati generali](#)

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

ASSE:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 140.000,00

Risorse impegnate:

€ 133.177,63

Risorse spese:

€ 133.177,63

Economie ammesse:

€6.822,37

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

31/12/2012

Data fine effettiva:

31/01/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

13/11/2014

Data fine effettiva:

31/03/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

25/05/2015

Data fine effettiva:

25/05/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [24]

POR FESR 2014-2020 [25]

- Asse VIII [26]

- Azione 8.1.1 [27]

Comune:

Cagliari [8] (CA [7])



[28]

ICOOLHUNT SRL [28]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [29]

- LdA 6.2.1.a [30]

Comune:

Pula [31] (CA [7])



[32]

SarduPro S.r.l. [32]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [29]

- LdA 6.2.1.a [30]

Comune:

Cagliari [8] (CA [7])

Vedi tutti [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022