

# Ecocentro Loiri Porto San Paolo

## Ecocentro Loiri Porto San Paolo



Realizzazione ecocentro comunale Loiri Porto San Paolo.

Gli ecocentri comunali sono aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 309.925,77
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 309.925,77
- Risorse da spendere: € 0,00

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Loiri Porto San Paolo](#) [8]

Indirizzo:

Loiri Porto San Paolo, Via Dante 28

Attuatore:

[Comune di Loiri Porto San Paolo](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### **Dati finanziari**

Risorse programmate:

€ 309.925,77

Risorse impegnate:

€ 309.925,77

Risorse spese:

€ 309.925,77

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

### **Tempistica del progetto**

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

05/05/2011

Data fine effettiva:

05/05/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

29/07/2011

Data fine effettiva:

16/03/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

07/06/2012

Data fine effettiva:

07/06/2012

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [22]

## Altri progetti nella provincia



[23]

**[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[23\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Agius \[24\]](#) ([OT \[7\]](#))



[25]

**[PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[25\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[26\]](#)

Comune:

[Olbia \[27\]](#) ([OT \[7\]](#))



[28]

**[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[28\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE V \[12\]](#)

- [LdA 5.2.1.a \[13\]](#)

Comune:

[Aglientu \[29\]](#) ([OT \[7\]](#))

[Vedi tutti \[30\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022