

Comune di Ollolai - Realizzazione di un centro civico

Comune di Ollolai - Realizzazione di un centro civico

□

 [1]

Il progetto ha previsto la realizzazione di un Centro Civico nell'ampio spazio sul retro del municipio di Ollolai. Il centro è una struttura polifunzionale, adatta a ospitare convegni e a diventare un polo di accoglienza e di aggregazione sociale. L'opera, pensata per dare completezza alla sede comunale, è collegata al municipio da un cortile interno. La realizzazione dell'opera ha permesso il recupero di un'area precedentemente inutilizzata e degradata, mettendola a disposizione della collettività.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 231.944,84
- Risorse da impegnare: € 11.794,43

- Risorse spese: € 225.902,60
- Risorse da spendere: € 17.836,67

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Ollolai](#) [9]

Indirizzo:

Ollolai,

Attuatore:

[Comune di Ollolai](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 243.739,27

Risorse impegnate:

€ 231.944,84

Risorse spese:

€ 225.902,60

Economie ammesse:

€17.836,67

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/04/2006

Data fine effettiva:

30/04/2006

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

04/07/2008

Data fine effettiva:

19/12/2008

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

17/11/2009

Data fine effettiva:

17/11/2009

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.5.a](#) [25]

Comune:

[Macomer](#) [26] ([NU](#) [8])



[27]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[27\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [28]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [29]

Comune:

[Nuoro](#) [30] ([NU](#) [8])



[31]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[31\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [32]

- [Asse VI](#) [33]

- [Azione 6.6.1](#) [34]

Comune:

[Orani](#) [35] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022