

Selargius - penetrazione urbana e connessione a staz. Metrò di Monserratto- Gottardo

Selargius - penetrazione urbana e connessione a staz. Metrò di Monserratto-Gottardo

□

 [1]

La direttrice in questione é quella che da Monserrato porta a Quartucciu attraversando Selargius a completamento di una rete ciclabile che interessa gran parte del territorio cittadino. L'intervento interesserà la via delle Azalee e la via Nenni che, in parte, costeggiano la località San Lussorio.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 184.348,47
- Risorse da impegnare: € 55.651,53
- Risorse spese: € 179.835,55
- Risorse da spendere: € 60.164,45

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Selargius](#) [9]

Indirizzo:

Selargius,

Attuatore:

[Comune di Selargius](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 240.000,00

Risorse impegnate:

€ 184.348,47

Risorse spese:

€ 179.835,55

Economie ammesse:

€60.164,45

Temi prioritari:

Piste ciclabili

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

24/12/2013

Data fine effettiva:

15/10/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

11/05/2015

Data fine effettiva:

06/08/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

07/08/2015

Data fine effettiva:

28/09/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VIII](#) [27]

- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])



[30]

[ICOOLHUNT SRL](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [8])



[34]

[SarduPro S.r.l.](#) [34]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022