

# Le botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese

## Le botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese

□

[1]

Il progetto ha consentito il completamento dell'isolato che ospita il Museo della Cultura Pastorale, con l'obiettivo di ricavare un ulteriore spazio espositivo collegato alla pratica degli antichi mestieri e delle antiche arti. Ha consentito inoltre il restauro della casa "Tiu Taneddu" e il completamento della parte posteriore dell'isolato che ospita il museo. I due edifici sono collegati dalla pavimentazione in granito lungo la strada di circa 80 metri.

Per la realizzazione degli interventi sono stati utilizzati materiali ecosostenibili e tecnologie innovative compatibili con l'ambiente. é stata posta, inoltre, particolare attenzione all'impiego di materiali tipici, alle tecniche costruttive locali e al riuso dei materiali.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 510.260,74
- Risorse da impegnare: € 4.397,02

- Risorse spese: € 508.533,04
- Risorse da spendere: € 6.124,72

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Fonni](#) [9]

Indirizzo:

Fonni, Via San Pietro

Attuatore:

[Comune di Fonni](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 514.657,76

Risorse impegnate:

€ 510.260,74

Risorse spese:

€ 508.533,04

Economie ammesse:

€6.124,72

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/04/2013

Data fine effettiva:

22/04/2013

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
15/01/2015  
Data fine effettiva:  
05/12/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
05/12/2015  
Data fine effettiva:  
05/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE IV](#) [21]- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:


[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])

[28]

### [Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE II](#) [29]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])

[32]

### [Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]- [Asse VI](#) [34]- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022