

Sistemazione della Piazza Grazie Deledda a fini espositivi e per il laboratorio di pittura murale - Comune di Tinnura

Sistemazione della Piazza Grazie Deledda a fini espositivi e per il laboratorio di pittura murale - Comune di Tinnura

□

[1]

Interventi di sistemazione della Piazza Grazia Deledda a fini espositivi e per il laboratorio di pittura murale.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 165.000,00
- Risorse da impegnare: € 1.000,00
- Risorse spese: € 165.000,00
- Risorse da spendere: € 1.000,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Tinnura](#) [9]

Indirizzo:

Tinnura, Via Nazionale 63

Attuatore:

[Comune di Tinnura](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 166.000,00

Risorse impegnate:

€ 165.000,00

Risorse spese:

€ 165.000,00

Economie ammesse:

€1.000,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/09/2013

Data fine effettiva:

30/09/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

02/04/2014

Data fine effettiva:

07/07/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

30/03/2015

Data fine effettiva:

30/03/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.3.1.a](#) [27]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [28] ([OR](#) [8])



[29]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [29]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [30]

Comune:

[Cabras](#) [31] ([OR](#) [8])



[32]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.2.d](#) [33]

Comune:

[Paulilatino](#) [34] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022