

Riqualificazione del centro storico – vie Ramai, San Cristoforo (parte alta), Dussoni

Riqualificazione del centro storico – vie Ramai, San Cristoforo (parte alta), Dussoni



L'intervento consiste nel recupero del patrimonio storico e nell'adeguamento delle infrastrutture primarie mediante il ripristino delle antiche pavimentazioni, il rifacimento delle reti fognarie, di distribuzione idrica e della pubblica illuminazione.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 594.294,97
- Risorse da impegnare: € 165.705,03
- Risorse spese: € 580.279,79
- Risorse da spendere: € 179.720,21

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Sassari](#) [8]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 760.000,00

Risorse impegnate:

€ 594.294,97

Risorse spese:

€ 580.279,79

Economie ammesse:

€179.720,21

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

18/07/2012

Data fine effettiva:

18/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

11/01/2013

Data fine effettiva:

14/07/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

15/07/2014

Data fine effettiva:

10/04/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])



[28]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [8] ([SS](#) [7])



[29]

[Verding Srl](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022