

Riqualificazione e valorizzazione delle piazze del centro storico adiacenti alla Chiesa di Santa Caterina

Riqualificazione e valorizzazione delle piazze del centro storico adiacenti alla Chiesa di Santa Caterina



Il progetto di riqualificazione delle piazze limitrofe alla chiesa Santa Caterina si sviluppa in tre ambiti d'intervento: la pavimentazione delle piazze in materiale lapideo; la riqualificazione di Piazza Rettorale con la demolizione e la ricostruzione del collegamento fra la chiesa e la casa Rettorale, la ristrutturazione delle facciate a lato dell'edificio demolito su Via Cagliari; il rifacimento e/o l'integrazione delle reti tecnologiche.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 467.166,65
- Risorse da impegnare: € 127.833,35
- Risorse spese: € 466.993,69



- Risorse da spendere: € 128.006,31

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Dorgali](#) [8]

Indirizzo:

Dorgali,

Attuatore:

[Comune di Dorgali](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 595.000,00

Risorse impegnate:

€ 467.166,65

Risorse spese:

€ 466.993,69

Economie ammesse:

€128.006,31

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

27/06/2012

Data fine effettiva:

10/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
12/11/2012
Data fine effettiva:
05/07/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
02/10/2013
Data fine effettiva:
02/10/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Suggerru](#) [22] ([CU](#) [18])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE IV](#) [20]- [LdA 4.1.5.a](#) [25]

Comune:


[Macomer](#) [26] ([NU](#) [7])

[27]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE II](#) [28]- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [29]

Comune:

[Nuoro](#) [30] ([NU](#) [7])

[31]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [31]

[POR FESR 2014-2020](#) [32]- [Asse VI](#) [33]- [Azione 6.6.1](#) [34]

Comune:

[Orani](#) [35] ([NU](#) [7])[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022