

Riqualificazione del centro urbano - Perdaxius

Riqualificazione del centro urbano - Perdaxius

□

 [1]

L'intervento riguarda il rifacimento della pavimentazione del percorso che parte dalla Piazza Dante e arriva fino alla Piazza Savoia in prossimità della chiesetta di San Giacomo Maggiore. Gli elementi che caratterizzano l'idea organica di progetto riguardano il recupero coordinato del centro urbano di Perdaxius attraverso un disegno unitario che valorizza per punti tutto il tessuto edilizio e i suoi spazi aperti ed elementi di pregio; il rimarcare gli ambiti di pertinenza tra zone pedonali, di sosta e carrabili con l'uso di materiale naturale e la valorizzazione dei segni del progetto e dei dislivelli con alberature ed aiuole disposte per esposizione (effetto ombra diurno) e decoro.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 257.703,34
- Risorse da impegnare: € 67.296,66

- Risorse spese: € 257.703,34

- risorse da spendere: € 67.296,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [8]

Comune:

[Perdaxius](#) [9]

Indirizzo:

Perdaxius,

Attuatore:

[Comune di Perdaxius](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 325.000,00

Risorse impegnate:

€ 257.703,34

Risorse spese:

€ 257.703,34

Economie ammesse:

€67.296,66

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

07/03/2011

Data fine effettiva:

23/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
11/02/2013
Data fine effettiva:
16/10/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
16/10/2015
Data fine effettiva:
16/10/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [8])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Suggerru](#) [22] ([CI](#) [8])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[26]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[16\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [8])

[Vedi tutti](#) [27]

Dati aggiornati al 03/09/2022