

Intervento di sistemazione dell'ex SS 131 per il miglioramento degli accessi alle aree per gli insediamenti produttivi

Intervento di sistemazione dell'ex SS 131 per il miglioramento degli accessi alle aree per gli insediamenti produttivi

□

[1]

Intervento di sistemazione dell'ex SS 131 per il miglioramento degli accessi alle aree per gli insediamenti produttivi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 674.747,87
- Risorse da impegnare: € 252,13
- Risorse spese: € 674.745,66
- Risorse da spendere: € 254,34

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.a LLPP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Sanluri](#) [9]

Indirizzo:

Sanluri,

Attuatore:

[Comune di Sanluri](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 675.000,00

Risorse impegnate:

€ 674.747,87

Risorse spese:

€ 674.745,66

Economie ammesse:

€254,34

Temi prioritari:

Trasporti urbani

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/03/2011

Data fine effettiva:

30/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

20/09/2013

Data fine effettiva:

24/03/2016

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

05/08/2014

Data fine effettiva:

23/01/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])



[30]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [30]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [8])



[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [32]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [33]

- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [9] ([VS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022