

Comune di Selegas - Riqualificazione e valorizzazione del centro rurale di Seuni - Progetto di completamento

Comune di Selegas - Riqualificazione e valorizzazione del centro rurale di Seuni - Progetto di completamento

□

 [1]

Il progetto ha consentito la riqualificazione e la valorizzazione del centro rurale di Seuni con la realizzazione della pavimentazione pedonale, il rifacimento dell'illuminazione pubblica e la realizzazione di un tratto della rete idrica e fognaria.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 27.053,50
- Risorse da impegnare: € 262,48

- Risorse spese: € 27.053,50
- Risorse da spendere: € 262,48

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Selegas](#) [9]

Indirizzo:

Selegas, Via Daga 4

Attuatore:

[Comune di Selegas](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 27.315,98

Risorse impegnate:

€ 27.053,50

Risorse spese:

€ 27.053,50

Economie ammesse:

€262,48

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

09/05/2013

Data fine effettiva:

09/07/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

06/06/2014

Data fine effettiva:

07/07/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

18/07/2014

Data fine effettiva:

18/07/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]


- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[8\]](#))



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[8\]](#))



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[28\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022