

Stazione intermodale passeggeri di Carbonia-integrazione treno-bus e interventi a favore della pendolarità

Stazione intermodale passeggeri di Carbonia-integrazione treno-bus e interventi a favore della pendolarità



Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.400.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 1.400.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]



Linea:

[Ferrovie](#) [3]

Azione:

[Azione - Centro Intermodale Carbonia](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Carbonia-Iglesias](#) [7]

Comune:

[Carbonia](#) [8]

Indirizzo:

Carbonia, Piazza Roma 1

Attuatore:

[Comune di Carbonia](#) [9]

Dati aggiornati il:

25/06/2022

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 1.400.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.400.000,00

Risorse spese:

€ 1.400.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Ferrovie

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/06/2006

Data fine effettiva:

10/10/2006

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

01/02/2008

Data fine effettiva:

20/07/2011

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/05/2011

Data fine effettiva:

08/10/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [8] ([CI](#) [7])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [7])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Ri \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [7])



[26]

[Comune di Villamassargia - " Itinerario urbano dell'identità: Museo a cielo aperto della città. Re \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Villamassargia](#) [25] ([CI](#) [7])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico \[17\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [8] ([CI](#) [7])

[Vedi tutti](#) [27]

Dati aggiornati al 03/09/2022