

002 - Comune di Bonorva - IC P. Mossa - Completamento Palazzetto dello Sport - SS101839

002 - Comune di Bonorva - IC P. Mossa - Completamento Palazzetto dello Sport - SS101839

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 387.834,16
- Risorse da impegnare: € 2.165,84

- Risorse spese: € 387.834,16
- Risorse da spendere: € 2.165,84

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]



Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]

Azione:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Bonorva](#) [8]

Indirizzo:

Bonorva, Piazza Santa Maria, 27

Attuatore:

[Comune di Bonorva](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 390.000,00

Risorse impegnate:

€ 387.834,16

Risorse spese:

€ 387.834,16

Economie ammesse:

€2.165,84

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio prevista:

19/03/2010

Data fine prevista:

14/05/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

02/05/2011

Data fine prevista:

14/03/2012

Data inizio effettiva:

02/05/2011

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

14/03/2012

Data fine prevista:

10/05/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])



[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [7])



[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022