

039 Comune di Quartu Sant'Elena-- Media Grazia Deledda-CA000495---CA101086

039 Comune di Quartu Sant'Elena-- Media Grazia Deledda-
CA000495---CA101086

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 300.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 297.188,05
- Risorse da spendere: € 2.811,95

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [2]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [3]

AZIONE:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Quartu Sant'Elena](#) [8]

Indirizzo:

Quartu Sant'Elena, via Eligio Porcu

Attuatore:

[Comune di Quartu Sant'Elena](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 300.000,00

Risorse spese:

€ 297.188,05

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/06/2012

Data fine effettiva:

01/06/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

01/10/2014

Data fine prevista:

01/10/2016

Data inizio effettiva:

01/10/2014

Data fine effettiva:

n.d.

- A05 - Collaudo
Data inizio prevista:
05/12/2016
Data fine prevista:
30/09/2017
Data inizio effettiva:
05/12/2016
Data fine effettiva:
n.d.

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [27]

- [Asse VIII](#) [28]

- [Azione 8.1.1](#) [29]

Comune:

[Cagliari](#) [30] ([CA](#) [7])



[31]

[ICOOLHUNT SRL](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [32]

- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Pula](#) [34] ([CA](#) [7])



[35]

[SarduPro S.r.l.](#) [35]

[POR FESR 2007-2013](#) [12]

- [ASSE VI](#) [32]

- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Cagliari](#) [30] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022