

019 Comune di Escalaplano-- Impianto sportivo polivalente-NU000157-NU000285--

019 Comune di Escalaplano-- Impianto sportivo polivalente-NU000157-NU000285--

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 300.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 300.000,00
- Risorse da spendere: € 0,00

[Dati generali](#)



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Escalaplano](#) [8]

Indirizzo:

Escalaplano,

Attuatore:

[Comune di Escalaplano](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 300.000,00

Risorse spese:

€ 300.000,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

06/07/2011

Data fine effettiva:

09/08/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/07/2012

Data fine effettiva:

29/06/2014

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
29/06/2014
Data fine effettiva:
29/06/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VIII](#) [27]

- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [7])



[30]

[ICOOLHUNT SRL](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [7])



[34]

[SarduPro S.r.l.](#) [34]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022