

253 Comune di Guspini - Scuola elementare - CA100851-CA100869-CA100846-

253 Comune di Guspini - Scuola elementare - CA100851- CA100869-CA100846-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 329.033,94
- Risorse da impegnare: € 966,06

- Risorse spese: € 329.033,92
- Risorse da spendere: € 966,08

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Guspini](#) [8]

Indirizzo:

Guspini,

Attuatore:

[Comune di Guspini](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 330.000,00

Risorse impegnate:

€ 329.033,94

Risorse spese:

€ 329.033,92

Economie ammesse:

€966,08

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/09/2011

Data fine effettiva:

10/10/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

10/07/2012

Data fine effettiva:

06/06/2013

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:
06/06/2013
- Data fine effettiva:
06/06/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [7])



[30]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [30]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [7])



[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [32]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [33]

- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [35] ([VS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022