

# Riconversione del piazzale merci RFI in area parcheggio scambio - bus (Asse attrezzato - Decimomannu)

## Riconversione del piazzale merci RFI in area parcheggio scambio - bus (Asse attrezzato - Decimomannu)

□  [1]

Informazioni in corso di integrazione

## Dati finanziari

[2]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 605.634,25
- Risorse da impegnare: € 71.639,13
  
- Risorse spese: € 598.268,41
- Risorse da spendere: € 79.004,97

### Dati generali

Programma:

---



[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Ferrovie](#) [4]

Azione:

[Azione - Asse attrezzato urbano Elmas - Assemini - Decimomannu](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Decimomannu](#) [9]

Indirizzo:

Decimomannu,

Attuatore:

[Comune di Decimomannu](#) [10]

Dati aggiornati il:

12/03/2022

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 677.273,38

Risorse impegnate:

€ 605.634,25

Risorse spese:

€ 598.268,41

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Ferrovie

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

06/07/2015

Data fine effettiva:

08/06/2016

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

24/10/2017

Data fine effettiva:

04/02/2019

- **AUS - Cuirauu**  
Data inizio effettiva:  
01/03/2019  
Data fine effettiva:  
11/12/2019

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

## Altri progetti nella provincia



[27]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)**

**[FESR 20 \[...\] \[27\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[28\]](#)

- [Asse VIII \[29\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[31\]](#) ([CA \[8\]](#))



[32]

**[ICOOLHUNT SRL \[32\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[13\]](#)

- [ASSE VI \[33\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[34\]](#)

Comune:

[Pula \[35\]](#) ([CA \[8\]](#))



[36]

**[SarduPro S.r.l. \[36\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[13\]](#)

- [ASSE VI \[33\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[34\]](#)

Comune:

[Cagliari \[31\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[37\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022