

Miglioramento della sicurezza e della mobilità dei soggetti diversamente abili e delle fasce di utenza deboli, circoscrizioni 1, 2,3

Miglioramento della sicurezza e della mobilità dei soggetti diversamente abili e delle fasce di utenza deboli, circoscrizioni 1, 2,3

□

 [1]

Miglioramento della sicurezza e della mobilità dei soggetti diversamente abili e delle fasce di utenza deboli, circoscrizioni 1, 2,3.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.079.139,70
- Risorse da impegnare: € 112.055,52

- Risorse spese: € 1.878.296,70
- Risorse da spendere: € 312.898,52

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari, Via Roma 145

Attuatore:

[Comune di Cagliari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.191.195,22

Risorse impegnate:

€ 2.079.139,70

Risorse spese:

€ 1.878.296,70

Economie ammesse:

€ 312.898,52

Temi prioritari:

Piste ciclabili

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

11/12/2009

Data fine effettiva:

11/12/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

05/08/2011

Data fine effettiva:

02/08/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

03/02/2014

Data fine effettiva:

03/02/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1 ° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VIII](#) [27]

- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Pula](#) [32] ([CA](#) [8])



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [30]

- [LdA 6.2.1.a](#) [31]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022