

# 213 COMUNE DI BURGOS-ISTITUTO COMPRENSIVO MONS. DAMIANO FILIA- SS101875-----

## 213 COMUNE DI BURGOS-ISTITUTO COMPRENSIVO MONS. DAMIANO FILIA-SS101875-----

□

 [1]

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 133.750,56
- Risorse da impegnare: € 13.053,45
  
- Risorse spese: € 133.750,56
- Risorse da spendere: € 13.053,45

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Burgos](#) [9]

Indirizzo:

Burgos,

Attuatore:

[Comune di Burgos](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 146.804,01

Risorse impegnate:

€ 133.750,56

Risorse spese:

€ 133.750,56

Economie ammesse:

€13.053,45

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/12/2011

Data fine effettiva:

01/02/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

08/09/2014

Data fine effettiva:

09/03/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

12/03/2015

Data fine effettiva:

12/03/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

## Altri progetti nella provincia



### [Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])



### [The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [8])



### [Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022