

# Comune di Luras - Restauro del palazzo Perantoni

## Comune di Luras - Restauro del palazzo Perantoni

□

Il progetto prevede il restauro del Palazzo Perantoni a Luras, struttura in disuso dei primi del '900, priva di qualsiasi manutenzione, ma di importante valore storico. L'intervento prevede il recupero delle decorazioni eseguite a secco e di una parte dei dipinti, nonché l'adeguamento degli impianti elettrici.

La finalità del progetto è valorizzare il centro antico del paese quale patrimonio storico, culturale e ambientale e così migliorare le condizioni di vita della popolazione.

Valorizzare i centri minori significa tener conto della qualità e della tutela del paesaggio e delle caratteristiche dell'ambiente.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 709.730,87
- Risorse da impegnare: € 17.294,50
  
- Risorse spese: € 684.655,03
- Risorse da spendere: € 42.370,34

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Luras](#) [8]

Indirizzo:

Luras, via Nazionale 12

Attuatore:

[Comune di Luras](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 727.025,37

Risorse impegnate:

€ 709.730,87

Risorse spese:

€ 684.655,03

Economie ammesse:

€42.370,34

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

18/03/2011

Data fine effettiva:

28/11/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

13/11/2013

Data fine effettiva:

30/04/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

25/09/2015

Data fine effettiva:

25/09/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [7])



[13]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [13]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [14]

Comune:

[Carbonia](#) [15] ([CI](#) [16])



[17]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [18]

- [LdA 4.1.2.b](#) [19]

Comune:

[Buggerru](#) [20] ([CI](#) [16])[Vedi tutti](#) [21]

## Altri progetti nella provincia



[22]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Agius](#) [23] ([OT](#) [7])



[24]

[PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [18]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [25]

Comune:

[Olbia](#) [26] ([OT](#) [7])



[27]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Aglientu](#) [28] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [29]

Dati aggiornati al 03/09/2022